

01000582014

01000582021

01000582022

01000580008

01000580007

01000492080

01000582013

Būvgružu konteineru novietne

Projektētā drenāžas sistēma

Mobilais pagaidu žogs

01000580226

01000580011

01000582012

01000580228

01000499000

Darbinieku vagoniņš

Pārvietojamā tualete

Būvmateriālu izvietojanas zona

Būvtāfele

731507010013

731504010005

APZĪMĒJUMS

| APZĪMĒJUMS | NOSAUKUMS                                   |
|------------|---------------------------------------------|
| 1          | Aleksandra Grīna bulvāris 7, Rīga           |
| 2          | Aleksandra Grīna bulvāris 9, Rīga           |
| ▲          | Būvtāfele                                   |
| ■          | Būvgružu konteineru novietne                |
| ⊠          | Pārvietojamā tualete                        |
| □          | Darbinieku vagoniņš                         |
| →          | Iespējamā transporta kustība būvdarbu laikā |
| ■          | Būvmateriālu izvietojanas zona              |
| ▲          | Ieejas ēkā                                  |
| —          | Mobilais pagaidu žogs                       |
| ▨          | Izbūvējamie pamatu pastiprinājumi           |

Vispārējie noteikumi:

Pirms būvdarbu sākšanas nepieciešams veikt kontrolēto telpu norobežošanu, būvtafeles un brīdinošo zīmju uzstādīšanu. Mobilā nožogojuma uzstādīšanu elektrokabeļu aizsargjoslā veikt bez iestrādes zemē (rakšana, urbšana, spiešana u.c.).

1. Būvdarbu laikā pastāvīgi sekot konstrukciju - pamatu, sienu, pārsegumu tehniskajam stāvoklim pie redzamas deformācijas, sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties darbus pārtraukt, pieņemot attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāju pārstāvi.
2. Būvdarbu laikā ar rīkojumu norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš pastāvīgi atrodas būvlaukuma teritorijā un seko pareizai darbu izpildei. Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus. Norīkot atbildīgo personu, kura sekos, lai būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos nepiederošas personas.
3. Pagaidu elektroenerģijas un ūdensvada pieslēgumu paredzēt no ēkā esošiem tīkliem, pieslēgšanos precizēt uz vietas, saskaņojot ar pasūtītāju. Resursu patēriņam uzstādāmi skaitītāji. Uz būvniecības laiku ūdensapgādi būvniecības vajadzībām paredzēt nodrošināt no pagaidu ūdensapgādes pieslēguma aiz esoša komercuzskaites mērāparāta mezgla.
4. Būvdarbu laikā nav pieļaujama pirms būvdarbu uzsākšanas izbūvēto pagaidu nostiprinājumu noņemšana.
5. Ēkā esošos inženiertīklus nav paredzēts pārbūvēt. Risinājumi neskar pagrabstāvā esošās inženierkomunikācijas - visas esošās inženierkomunikācijas saglabājamās (ja nepieciešams uz būvdarbu laiku uzstādāmi pagaidu nostiprinājumi).
6. Saglabāt esošo ārējo un iekšējo SIA Tet elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas, kabeļu tīklu un komutācijas iekārtu ēkās, nodrošinot to aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi, uzturēšanas un bojājumu novēršanas darbu veikšanai. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA "Tet" pārstāvi un veikt esošās sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā, sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu un ar to saistītos tehniskos, tehnoloģiskos sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā.
7. Projektētos drenāžas cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā. Gruntsūdens atsūkņšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni. Gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatifiltriem.
8. Šķērsojamās kabeļu atrakšanas laikā iemontēt apvilkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un apvilkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka dēļu apvalkos. Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvilkcauruļu aizsardzību, tos atvienot pie pār transeju pārliktu siju.
9. Ja būvniecības iecerē paredzētās centralizētās ūdensvada vai kanalizācijas sistēmas aizsargjoslās izvietot pagaidu vai īslaicīgas lietošanas būves, būvdarbu vajadzībām izmantojamās iekārtas un tehniku (turpmāk – konstrukcijas), būvniecības ierosinātajām ir pienākums ievērot šādas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas aizsardzības prasības:
  - \* konstrukcijas izvietot no ekspluatēt veidā, kas nerada bojājumus centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai un nerada šīs sistēmas darbības traucējumus;
  - \* centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas avārijas gadījumā – pēc pirmā pakalpojumu sniedzēja atbildīgā darbinieka mutiskā pieprasījuma, bet plānoto remontdarbu veikšanas gadījumā piecu dienu laikā pēc pakalpojuma sniedzēja rakstveida pieprasīšanas atbrīvot avārijas vai plānoto remontdarbu izpildei nepieciešamās zemesgabala daļas;
  - \* pēc avārijas, kas radusies konstrukciju izvietojšanas laikā vai kuru izraisījušas būvniecības ierosinātāja vai trešo personu ar konstrukciju ekspluatāciju saistītas darbības, remontdarbu pabeigšanas nekavējoties veikt šo remontdarbu izpildes laikā bojātā seguma (asfalta, zāļāja u.c.) atjaunošanu par saviem līdzekļiem veidā, kas nerada bojājumus centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai un nerada šīs sistēmas darbības traucējumus.

Ja būvniecības ierosinātais savlaicīgi neizpilda iepriekš minētās prasības, pakalpojumu sniedzējs minētos darbus ir tiesīgs izpildīt par saviem finanšu līdzekļiem un piedzīt no būvniecības ierosinātāja visus ar remontdarbu veikšanu saistītos izdevumus. Būvniecības ierosinātais šajā punktā noteiktajā gadījumā nav tiesīgs no pakalpojumu sniedzēja prasīt nekādu atbildību par ūdensvada vai kanalizācijas tīkla avārijas vai plānoto remontdarbu izpildei nepieciešamās zemesgabala daļas atbrīvošanas no konstrukcijām laikā nodarītajiem zaudējumiem.

**Pamatu pastiprināšanas darbi veicami šādā secībā:**

- 1) ierīkojams būvlaukums un norobežojama teritorija;
- 2) veicamama pamatu atrākšana, izbūvējot grunts pagaidu nostiprinājumus pie virszemes pagaidu nostiprinājumiem;
- 3) veicama pamatu apbetonēšana ēkas pagrabstāvā;
- 4) veicama jauno pāļu izbūve;
- 5) veicama atveru izveide esošajos pamatos;
- 6) izbūvējamās projektētās metāla sijas;
- 7) veicama jaunā režģoga izbūve;

Drenāžas izbūves darbu laikā ievērojamās šādas prasības:

|                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| STADIJA/                                        | <b>BŪVPROJEKTS (BP)</b>                                                               |
| ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS/                       |                                                                                       |
| Reģ. Nr. 40103925867,<br>Būvkom. Reģ. Nr.12954, |  |

|                                                                                                                                                                                                  |  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|
| STADIJA/                                                                                                                                                                                         |  | BŪVPROJEKTS (BP) |  |
| ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS/                                                                                                                                                                        |  |                  |  |
| <b>Reg. Nr. 40103925867,</b><br><b>Būvkom. Reg. Nr.12954,</b><br><b>Viestura prospekts 12 - 44, Rīga, LV-1034</b><br><b>info@siltienami.lv, +371 27787861</b>                                    |  |                  |  |
|                                                                                                             |  |                  |  |
| BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS/                                                                                                                                                                        |  |                  |  |
| SIA "Selectum home",<br>reģistrācijas Nr. 40203175903                                                                                                                                            |  |                  |  |
| BŪVOBJEKTS/                                                                                                                                                                                      |  |                  |  |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamu ēku konstrukciju pastiprināšana,<br>Aleksandra Grīna bulvāris 7, Rīga, kadastra Nr.<br>01000582013001, Aleksandra Grīna bulvāris 9, Rīga,<br>kadastra Nr. 01000582012001 |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |                  |  |
| BŪVPROJ. BK DAĻAS VADĪTĀJS                                                                                                                                                                       |  | Ingus Veiss      |  |
| TEHNISKAIS IZSTRĀDĀTĀJS                                                                                                                                                                          |  | Ingus Veiss      |  |
| BŪVPROJEKTA DAĻA/                                                                                                                                                                                |  | BK               |  |
| RĀSĒJUMS/ <b>Darbu organizācijas shēma</b>                                                                                                                                                       |  |                  |  |
| PROJ. NR.                                                                                                                                                                                        |  | RĀSĒJUMA NR./    |  |
| ...                                                                                                                                                                                              |  | DOP-2            |  |
| CAD FILE                                                                                                                                                                                         |  |                  |  |
| AG7-DOP1                                                                                                                                                                                         |  |                  |  |
| MĒROGSI/                                                                                                                                                                                         |  | DATUMSI/         |  |
| 1:100                                                                                                                                                                                            |  | 03.09.2021       |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  | REVĪZIJAS NR./   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  | Rev01            |  |