

1. Būvmateriālu nokrautnes
2. Būvgružu kontainers
3. Būvdarba vadītāja modulis
4. Strādnieku ģērbtuves
5. Instrumentu noliktava
6. Biotualete
7. Būvtafele
8. Drošības zīmju tafele
9. Ugunsdzēsības stands

Pagaidu vārti

 Nojume pie ieejas mezgla

Teritorijas pagaidu apgaismojums uz statīva

1. Kā būvlaukuma norobežojumu paredzēts uzstādīt pagaidu žogu pa būvlaukuma perimetru;
2. Pirms būvdarbu veikšanas jāveic teritorijas sagatavošanas darbi;
3. Pagaidu ēkas un būves tiek izvietotas blakus teritorijā;
4. Darbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpas ierīkotas speciāli aprīkotos vagonītipa metāla konteineros;
5. Pie vārtiem izvietotas sekojošas zīmes: 2.1, 2.6, 4.6, 4.7, 4.25, 6.2 (zīmes skatīt paskaidrojuma raksta pielikumā);
6. Pēc būvdarbu veikšanas jāsakopj visa būvdarbu laikā skartā teritorija;
7. Elektrības padevi būvdarbu laikā pagaidu ēku un būvju laukumam nodrošināt izveidojot pieslēgumu pie esošās sadalnes pagrabā.
8. Elektroenerģijas padeves pieslēguma un ūdens ņemšanas vieta jāsaskaņo ar Pasūtītāju un nepieciešamības gadījumā arī ar attiecīgo komunikāciju īpašniekiem un tie jāpieaicina izveidojot pieslēgumu;
9. Būvgružus jāsavāc konteineros un jāparedz to utilizēšana;
10. Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu.
11. Būvniecības laikā radīto atkritumu apsaimniekošana veicama saskaņā normatīvajos aktos un saistošajos noteikumos noteiktajām normām.
- 12. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem rakšanas darbu atļauja;**
13. Pēc būvdarbu veikšanas jāatjauno visi būvdarbu laikā bojātie segumi;
14. Saņikmes organizēšana laukumā un ceļu pārbūves laikā saskaņojama ar pasūtītāju.

Pasūtītājs:
Dzīvokļu īpašnieku biedrība Krasti
reģ.Nr. 40008292113
Projektētājs:
IK "Būves un Projekti"
reģ. Nr. 48502013536

Būvspeciālists
sert.nr. 3-00794

Izstrādāja
sert.nr. 3-00794

I. Neilands

Stadija	Lapa	Lapas
VA	DOP-1	1
Mērogs	1:350	
Arh. Nr.	2020-11	