

Angāra 15x25x3m būvniecība

Adrese: Dārdeģi, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Tukuma nov., LV-3118

Tāmes izmaksas bez PVN

0.00 € EUR

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu				
				Laika norma (c/h)	darba samaksas likmes (euro/h)	darba alga	Būvizstrādājumi	mehānismi	kopā	Laika norma (c/h)	darba alga	Būvizstrādājumi	mehānismi	summa
1	Sendviča panelu angārs angārs 15mx25m sānu sienas augstums 3m, sniega slodzes izturība 125 kg/m2, vēja slodzes izturība 24m/s, jumta segums- sendviča panelis PIR60mm, sienu segums- sendviča panelis PIR60mm, 1gb neverams PVC logs fiksēts 2x1,13m, 1gb personāla ieejas metāla durvis 0,9m platas 2m augstas, sekciju tipa vārti 3x3m, angara montāžas stiprinājumi - ķīmiskie enkuri pie betona. Nesošais rāmis no anodēta alumīnija, jumta lats un karkasa savienojumi no karsti cinkota tērauda. Izgatavots atbilstoši CE standartiem, CE Deklarācija.	kpl.	1.00											
1.1.	Inženiertehniskie aprēķini un ražotāja rāsējumi.	kpl.	1.00											
1.2.	Angāra nesošo konstrukciju, tostarp trošu montāža un latu montāža	kpl.	1.00											
1.5.	Jumta un sānu sienu sendviča panelu PIR60 montāža	kpl.	1.00											
1.6.	1gb neverams PVC logs fiksēts 2x1,13m montāža	kpl.	1.00											
1.7.	1gb personāla ieejas metāla durvis 0,9mx2m montāža	kpl.	1.00											
1.8.	Sekcijas tipa vārtu 3x3m montāža	kpl.	1.00											
1.9.	Jumta noteku montāža	m	50.00											
1.10.	Angāra piegāde objektā	kpl.	1.00											
2	Betonēšanas darbi:	kpl.	1.00											
2.1.	Betonēšanas darbi - stiegrota 120mm bieza grīdas plātne + Perimetrs pamatu josla 500mm platumā, 250mm dziļumā, betona klase C20/25:													
3.	Saldētava 36m2 :	kpl.	1.00											
3.1.	•Saldējamā kamera -18 - -22 •Sienas, griestu, grīdas paneli 100 mm, grīdas pārklājs •PVC aizkari •Durvis 900x2000 •Agregāts TAGDT2544Z •Agregāts SILAG2516Z •Iztvaikotājs LUVF F27HC92E7 •Kondensators KT-20 •Elektroventilators 400mm 230v/50HZ "S" •Montāžas/apsaistes materiāli •Elektromateriāli •Caurulvadu kabeltrepes montāža •Transporta izmaksas													
4.	Gaisa kondicionēšanas un apkures sistēma:	kpl.	1.00											
4.1.	•GAISA KONDICIONĒŠANA ar R32 aukstuma aģentu •4 gab. Split tipa gaisa kondicionieris Midea MUE-48HRFNX-QRD0W(GA)/MOE30U-48HFN8- RRD0W(GA) •konsoles •sienas vadības pultis •Dubultā lokanā freona caurule izolācijā •Starpbloku elektrokomutācija, montāža •Transporta izmaksas													
5.	Kanalizācijas sistēma	kpl.	1.00											
5.1.	•Kanalizācijas septiķis 3 m3 tilpums •2.kanalizācija trapu uzstādīšana Angārā •Kanalizācijas Caurule izbūve no angāra trapa līdz septiķim													
Tiešās izmaksas kopā, t. Sk. Darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)										0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
										Virszdevumi		5%		0.00 €
										t.sk. darba aizsardzība		2%		0.00 €
										Peļņa		5%		0.00 €

